

Martin Niss
Leifsgade 6, 3. th
2300 København S

Leveringsadresse
Martin Niss
Leifsgade 6, 3 th
2300 København S



VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 25327255
Side 8058
Side 1/2

Deres ref. Martin - 25327255
Vor ref. 490faktura@8366.dk

Køkken

- Opvaskemaskine – drypbakke
- Opvaskemaskine – waterblock vandsikring
- Opvaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- Vaskemaskine – drypbakke
- Vaskemaskine – waterblock vandsikring
- Vaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- Kontrol og afprøvning af køkkenvask og armatur
- Vand og afløbsinstallationer generelt
- Kontrol af radiator - installation
- Gasinstallation – brandsikring – skjulte installationer
- Gasinstallation - måler installation tjekket
- Gasinstallation - afstand mellem komfur og emhætte
- Gasinstallation - komfur afprøvet på min og max blus
- Skjulte installationer – rørkasser sokkel mm

VVS installationer i køkken - bemærkninger:

Vandinstallation til vaskemaskine mangler en waterblock.

Der er en lille utæthed omkring køkkenarmaturets strålesamler - Beboeren vil selv tætnet det.

Bad

- Kontrol/afprøvet toilet, håndvask, armaturer mm
- Kontrol radiator - vandbåren gulvvarme
- Kontrol/afprøvning af eks udsugning
- Kontrol af vand og afløbsinstallationer generelt
- Kontrol af eks gulvafløb
- Kontrol af korrekt fald mod gulvafløb



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet

Martin Niss
Leifsgade 6, 3. th
2300 København S

Leveringsadresse
Martin Niss
Leifsgade 6, 3 th
2300 København S



VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 25327255
Side 8058
Side 2/2

Deres ref. Martin - 25327255
Vor ref. 490faktura@8366.dk

Skjulte installationer - rørkasser

Beboer info - årstal for renovering af eks bad?

Badeværelset er renoveret og udvidet med bruseniche i 2013 da beboeren flytter ind.

Bemærkninger:

Flisehøjden på vægfliser i bruseafsnit er kun 205 cm - bør være 230 cm

VVS installationer i badeværelse - bemærkninger:

Ventilatoren virker ikke. Beboeren vil selv skifte til ny.

Øvrige rum/værelser

Radiatorer - stuer - værelser mm

FOTO DOKUMENTATION UPLOADED

VVS SYN UDFØRT AF:

Medarbejder og dato

28/3-18 Freddi Hofverberg

Navn: Freddi Hofverberg

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'FH', is written above a horizontal line.



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet